

Clínica Sensi — Sala 504, Rio Mar Trade Center

Pagamentos de 16/09/2026 a 26/09/2026 · Fortaleza, CE · emitido em 27/09/2026

A obra consumiu **2,6%** do orçamento de R\$ 271.963, e **30%** do que já foi pago está fora desse controle. As ações deste relatório somam **R\$ 6.401** de economia estimada e protegem **R\$ 3.789** de saldo em risco; um estouro de **R\$ 371** já aconteceu e hoje não aparece no controle.

1 Diagnóstico da situação atual

ORÇAMENTO TOTAL

R\$ 271.963

obra R\$ 143,9 mil +
ambientação R\$ 128,0
mil

CONSUMIDO (EAP)

R\$ 7.072

2,6% do orçamento

PAGO NO PERÍODO

R\$ 10.032

13 pagamentos em 8
dias

FORA DO CONTROLE

R\$ 2.961

29,5% do pago ·
reembolsos

2 dos 11 grupos do orçamento tiveram gasto até agora, e nenhum passou do orçado. O saldo de R\$ 264.891 está concentrado: os 5 maiores itens a contratar respondem por 55% dele. 88% do valor saiu em 2 dias (21/09 e 23/09), puxado por Alexandre Araujo da Silva (R\$ 4.411) e Cerâmica Cerbras (R\$ 2.660). O gasto vem em picos de compra, não em ritmo constante, então a média diária não serve para projetar o custo final.

GRUPO	ORÇADO	REALIZADO	% CONSUMIDO	PESO
Ambientação	R\$ 128.015	R\$ 0	0,0%	47,1%
Instalações	R\$ 32.986	R\$ 4.411	13,4%	12,1%
Despesas indiretas	R\$ 24.986	R\$ 0	0,0%	9,2%
Revestimentos	R\$ 24.343	R\$ 2.660	10,9%	9,0%
Pintura	R\$ 18.186	R\$ 0	0,0%	6,7%
Pedras, louças e metais	R\$ 12.515	R\$ 0	0,0%	4,6%
Paredes e painéis	R\$ 10.849	R\$ 0	0,0%	4,0%
Serviços preliminares	R\$ 8.696	R\$ 0	0,0%	3,2%
Esquadrias	R\$ 6.470	R\$ 0	0,0%	2,4%
Forro de gesso	R\$ 3.420	R\$ 0	0,0%	1,3%
Limpeza	R\$ 1.498	R\$ 0	0,0%	0,6%
Total	R\$ 271.963	R\$ 7.072	2,6%	100,0%

2 Descobertas, em ordem de impacto financeiro

Cada descoberta traz o dado que a sustenta e o raciocínio que liga a causa ao efeito no custo da obra.

1 · OPORTUNIDADE DE ECONOMIA

Ambientação: 47,1% do orçamento, nada contratado ainda

R\$ 6.401

Evidência Ambientação soma R\$ 128.014,56 e está com 0% executado. Maiores itens: marcenaria (R\$ 48.810), móveis soltos (R\$ 34.800), eletrodomésticos (R\$ 24.840).

Causa → efeito Como nada foi contratado, ainda dá para negociar preço e prazo. É o maior bloco do orçamento, então qualquer ponto percentual de desconto aqui vale mais do que em todo o resto. Com 5% de economia (premissa), são R\$ 6.401.

Impacto ≈ R\$ 6.401 de economia (5%)

2 · RISCO DE ESTOURO

Instalação frigorígena: 53,8% do item já consumido

R\$ 3.789

Evidência Item 001.09.04.01 orçado em R\$ 8.200,00; 1 lançamento(s) somam R\$ 4.411,16 (aquisição de tubos e conexões em cobre, esponjosos e itens elétricos). Saldo restante: R\$ 3.788,84. Observação na planilha: "Vínculo assumido: item 001.09.04.01 (Instalação frigorígena). Parte da compra são itens elétricos — confirmar se deve ser rateada com 001.09.01.01."

Causa → efeito O item cobre "fornecimento e execução de instalação frigorígena". Com 54% já pago, os R\$ 3.788,84 restantes precisam cobrir tudo o que ainda falta nele. Se ainda houver mão de obra ou material a pagar acima disso, o item estoura, e isso só aparece quando o pagamento já tiver sido feito. A planilha também indica que parte da compra pode pertencer a outro item; o rateio mudaria o percentual consumido.

Impacto R\$ 3.789 de saldo a proteger

3 · FALHA DE CONTROLE

29,5% do que foi pago não aparece no orçado x realizado

R\$ 2.961

Evidência 11 reembolsos somam R\$ 2.960,83 (Materiais R\$ 1.791, Taxas e ART R\$ 571, Mão de Obra R\$ 520, Transporte R\$ 79) e não têm código da EAP. Com eles, o realizado passaria de R\$ 7.072 para R\$ 10.032. A categoria Taxas e ART sozinha soma R\$ 571,18 contra R\$ 200,00 orçados no item 001.01.01.01: R\$ 371,18 acima.

Causa → efeito Enquanto os reembolsos ficam fora da EAP, o consumo do orçamento parece menor do que é e estouros de item (como o citado) não aparecem no painel. É um ajuste de classificação que custa pouco e corrige a leitura de todos os gráficos.

Impacto R\$ 2.961 passam a ser controlados · R\$ 371 de estouro revelado

4 · A VERIFICAR

Possível pagamento em duplicidade: CREA-CE · Boleto

R\$ 286

Evidência	2 pagamentos de R\$ 285,59 ao mesmo favorecido, em 16/09 e 18/09 (Elaboração de ART).
Causa → efeito	Mesmo favorecido e mesmo valor em datas próximas pode ser pagamento repetido ou duas guias diferentes (por exemplo, ART de execução e de projeto). Só o documento de origem confirma.
Impacto	até R\$ 285,59 recuperáveis

3 Plano de ação, priorizado por retorno sobre esforço

Retorno = valor em reais que a ação protege, economiza ou traz para o controle. Esforço: baixo (horas de trabalho interno), médio (depende de terceiros, dias), alto (semanas).

#	AÇÃO	RETORNO	ESFORÇO	RETORNO ÷ ESFORÇO	RESPONSÁVEL SUGERIDO	PRAZO
1	Levantar com o fornecedor quanto falta pagar no item e fazer o rateio da compra entre os itens.	R\$ 3.789	Baixo		Engenheiro da obra	01/10
2	Pedir no mínimo 3 cotações para marcenaria e móveis soltos e negociar o pacote.	R\$ 6.401	Médio		Compras + arquitetura/cliente	16/10
3	Informar o código da EAP em cada reembolso e incluí-los no controle financeiro.	R\$ 2.961	Baixo		Administrativo/financeiro	30/09
4	Conferir os números das guias; se for duplicidade, pedir estorno.	R\$ 286	Baixo		Administrativo/financeiro	30/09

4 Cenário se as recomendações forem seguidas

INDICADOR	HOJE	COM AS AÇÕES	POR QUÊ
Custo final estimado da obra	R\$ 271.963	R\$ 265.933	– R\$ 6.401 de negociação + R\$ 371 de estouro já ocorrido
Gasto registrado no orçado x realizado	R\$ 7.072	R\$ 10.032	Reembolsos vinculados à EAP
% do orçamento consumido	2,6%	3,7%	Mesma base, agora completa
Pagamentos fora do controle	29,5%	0,0%	Todo pagamento com código da EAP

INDICADOR	HOJE	COM AS AÇÕES	POR QUÊ
Saldo de item em risco sem acompanhamento	R\$ 3.789	R\$ 0	Saldo conferido com o fornecedor antes de novos pagamentos

Premissas. (1) Economia de 5% ao cotar e negociar os itens ainda não contratados; é uma referência de mercado, não uma cotação recebida. (2) Os demais itens fecham exatamente no valor orçado. (3) O estouro de R\$ 371 considera o vínculo sugerido Taxas e ART → item 001.01.01.01. (4) A possível duplicidade (até R\$ 285,59) não entra no cenário: só conta se o estorno for confirmado. (5) Proteger o saldo em risco evita um estouro de valor ainda desconhecido; por isso ele não entra como economia.

5 O que os dados não permitem afirmar

- **Avanço físico da obra.** Os percentuais são de dinheiro gasto, não de serviço executado. O diário de obra tem 11 registros, mas nenhum com o avanço (%) preenchido.
- **Atraso ou adiantamento.** A base não traz cronograma nem curva de desembolso planejada, então não dá para dizer se o gasto está no ritmo previsto.
- **Tendência de custo.** São 11 dias de dados e 70% do valor está em 2 pagamentos. Qualquer projeção de custo final a partir desse ritmo seria enganosa.
- **Classificação dos lançamentos.** 2 lançamento(s) (R\$ 7.072) têm o vínculo com a EAP marcado como assumido ou a confirmar; a distribuição por grupo pode mudar.
- **Situação dos reembolsos.** A planilha lista o que deve ser reembolsado, mas não informa se já foi pago a quem adiantou o dinheiro.
- **Duplicidade.** Mesmo favorecido e mesmo valor sugerem, mas não provam, pagamento repetido.
- **Economia de negociação.** Os 5% são uma premissa; o valor real depende das cotações.

Fonte: planilhas da pasta Clinica_Sensi_Set2026 (controle financeiro, reembolsos e diário de obra). Orçado conforme o orçamento executivo. Relatório gerado automaticamente a partir dos dados; ver CLAUDE.md para regras de cálculo.